

گزارش هفتگی کارگاه ساختمانی

ساختمان بتنی چهار طبقه | P04-WKL-20261108-R00 | MS-DEMO-01

بازه 2026-11-02 تا 2026-11-08 | جمعه 2026-11-06 بدون کار | تاریخ وضعیت پایان ۸ نوامبر

نمونه آموزشی فرضی است. اعداد پیشرفت فقط ۸ بسته منتخب را پوشش می‌دهند و درصد کل ساختمان نیستند.

وضعیت هفته در یک نگاه

شاخص	مقدار	دامنه / واحد
پیشرفت تجمعی قبلی	۴۱٪	دامنه منتخب
پیشرفت تجمعی واقعی	۵۲٪	دامنه منتخب
پیشرفت تجمعی برنامه	۵۲.۷۵٪	همان دامنه و وزن
افزایش این هفته	۱۱	واحد درصد
انحراف واقعی از برنامه	منفی ۰.۷۵	واحد درصد
پایان مبنا / پیش‌بینی	2027-02-02 / 2027-02-04	برنامه ۳۰ فعالیتی

حجم کار و منابع هفته

فعالیت یا منبع	مقدار هفته	واحد
بتن طبقه ۱ / اجزای قائم طبقه ۲	۲۰ / ۲۰	مترمکعب
قالب‌بندی سقف طبقه ۲	۹۶	مترمربع
آرماتوربندی سقف طبقه ۲	۱.۲	تن
دیوارچینی طبقه ۱	۱۲۰	مترمربع
کار مؤثر / توقف گروه	۴۲۰ / ۴	نفر ساعت

موانع و درخواست تصمیم

هر ردیف باید اثر مشاهده شده، اقدام درخواستی، مالک و موعد داشته باشد. نتیجه تصمیم پس از دریافت پاسخ ثبت می شود.

شناسه و مانع	اثر مشاهده شده	اقدام درخواستی	مالک و موعد
RFI-004 پاسخ DEC-01 برای جزئیات سقف طبقه ۲	۴ نفر ساعت توقف ثبت شده؛ مقدار کار بدون پاسخ، تکمیل شده محسوب نشود.	پیگیری پاسخ فنی و تعیین تکلیف ادامه کار	مدیر پروژه / طراح / 2026-11-09
کفایت مدرک DEC-02 پذیرش حجم اجرا	پیشرفت دامنه منتخب ۰٫۷۵ واحد درصد زیر برنامه است.	کنترل برگه های اندازه گیری و تثبیت نسخه گزارش	دفتر فنی / 2026-11-09
آمادگی منابع DEC-03 ادامه سقف	ورود ۱۰۲ تن میلگرد در روز ۸ نوامبر، پیشرفت نصب نیست.	کنترل موجودی قابل مصرف و برنامه تأمین هفته بعد	مسئول تدارکات / 2026-11-10

برنامه هفته بعد

ادامه سقف طبقه ۲ پس از تعیین تکلیف فنی، کنترل مانده ۵ روز کاری و آماده سازی منابع. ورود مصالح به تنهایی پیشرفت نصب محسوب نمی شود.

کنترل پیش از ارسال

- بازه گزارش، واحدها و شماره نسخه کنترل شده است.
- مقدارهای روزانه هم واحد جمع شده اند؛ درصدهای تجمعی جمع نشده اند.
- مرجع اندازه گیری و وضعیت داده ناقص اعلام شده است.
- تهیه کننده، بررسی کننده و دریافت کننده مشخص شده اند.

تهیه / بررسی / دریافت:

روز ۸ نوامبر از گزارش روزانه منتشر شده مدیر ساخت است. پنج روز دیگر تکمیل فرضی آموزشی اند. مدارک QTY و RFI در این نمونه، شناسه آموزشی هستند.